



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

A continuación, presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2024 del mes Octubre.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE TIERRAS ALTAS DE LA UNACHI

Licitado y adjudicado al Contratista R&G constructora S.A. por un monto de B/. 370,725.00 en ejecución, mantiene un avance del 35% en septiembre de 2024.

Orden de proceder: 30 de agosto del 2023 al 25 de febrero de 2024. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de diseño de planos y tramitación del permiso de construcción en el Municipio de Tierras Altas. En trámite de Adenda.



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

PROYECTO MEJORA DE CUBIERTA PARA EDIFICIO DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS DE LA SEDE DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Arteliz Construcciones, S.A., por un valor de B/.232,020.59, tiene un avance de 3% en octubre 2024.

Orden de proceder: 26 de diciembre 2023 al 24 de marzo 2024.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución. Proyecto presenta atraso en la fabricación de las láminas de techo tipo termopanel.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución con un avance aproximado del 98%.



📞 730-5300 ext. 1402

🌐 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL GIMNASIO DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa GB Arquitectos, S.A., por un valor de B/.19,370.74, con un avance de 0% en octubre 2024. Orden de proceder: 07 de agosto al 18 de agosto 2024.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución con un avance aproximado del 70%. El proyecto se encuentra detenido por accidente y posterior fallecimiento de un trabajador de la empresa contratista (Q.E.P.D.), ocurrido el 16 de agosto de 2024. Estamos a la espera de la visita del Ministerio Público para la investigación correspondiente.



📞 730-5300 ext. 1402

🌐 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

ADECUACIÓN DE ENTRADAS PRINCIPALES PARA SEGURIDAD DE VIGILANCIA DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Grupo Jaramillo, S.A., por un valor de B/.11,200.00, con un avance de 70% en octubre 2024. Orden de proceder: 02 de septiembre al 21 de septiembre 2024. El proyecto se encuentra ejecutado al 100%. El proyecto presentó atraso en la entrega final y se le cobro multa al contratista.



📞 730-5300 ext. 1402

🌐 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

MANTENIMIENTO EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa JLP Ingeniero, por un valor de B/.33,595.25, con un avance de 35% en octubre 2024.

Orden de proceder: 17 de septiembre al 11 de octubre 2024.

El proyecto se encuentra ejecutado al 100%. Actualmente se encuentra en trámite de pago de cuenta final del proyecto.





UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

PROYECTO ADECUACIÓN A LA PARADA PRINCIPAL DE BUSES DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Geisa Internacional, S.A., por un valor de B/.61,308.27, tiene un avance de 10% en octubre 2024.

Orden de proceder: 24 de octubre 2024 al 07 de diciembre 2024.
El proyecto se encuentra actualmente en ejecución con un avance aproximado del 10%.



Realizado por: Ing. Carlos Santamaría

📞 730-5300 ext. 1402

🌐 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022