



# UNACHI

## DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

### DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

A continuación, presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2023 del mes diciembre.

#### **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN, INCUBACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIALES PARA LA FACULTAD DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD DE LA UNACHI.**

Licitado y adjudicado a la empresa GRUPO JARAMILLO S.A. por un valor de B/.98,078.00 un avance de 100%.

Orden de proceder: 14 de agosto de 2023 al 21 de noviembre de 2023. Proyecto inspeccionado por Contraloría General de la República, en diciembre 2023.



☎ 730-5300 ext. 1402

🌐 [www.unachi.ac.pa](http://www.unachi.ac.pa)

Acreditada por el CONEAUPA, Resolución AI-009-2022



# UNACHI

## DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

### **ADECUACION DE ANEXO PARA EL DECANATO Y OFICINA DE POSTGRADO DEL EDIFICIO DE FAECO DE LA UNACHI**

Licitado y adjudicado a la empresa Jhcp Panamá S.A. por un monto de B/. 133,333.00 un avance de 100%.

Orden de proceder: 12 septiembre 2022 al 09 de enero 2023, 120 días calendarios. Culminó con atrasos en septiembre del 2023.



📞 730-5300 ext. 1402

🌐 [www.unachi.ac.pa](http://www.unachi.ac.pa)

Acreditada por el CONEAUPA, Resolución AI-009-2022



# UNACHI

## DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

### PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUARTA FASE DE LAS 12 AULAS DEL CRUBA DE LA UNACHI

Licitado y adjudicado a la empresa Constructora Jaramillo S.A por un monto de B/. 197, 523.40. un avance de 100%.

Orden de proceder: 20 de enero de 2023 al 30 de marzo de 2023. Se terminó con atraso.



730-5300 ext. 1402

 [www.unachi.ac.pa](http://www.unachi.ac.pa)

Acreditada por el CONEAUPA, Resolución AI-009-2022





# UNACHI

## DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

### CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA FASE DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNACHI

Licitado y adjudicado a la empresa Contratista JHCP Panamá S.A por un monto de B/. 58,777.00 un avance de 100%.

Orden de proceder: del 10 de enero de 2023 al 10 de marzo de 2023. Atraso en la entrega octubre 2023.



☎ 730-5300 ext. 1402

🌐 [www.unachi.ac.pa](http://www.unachi.ac.pa)

Acreditada por el CONEAUPA, Resolución AI-009-2022



# UNACHI

## DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

### **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE TIERRAS ALTAS DE LA UNACHI**

Licitado y adjudicado al Contratista R&G constructora S.A. por un monto de B/. 370,725.00 En ejecución, Mantiene un avance del 10% en desarrollo de planos.

Orden de proceder: 30 de agosto del 2023 al 25 de febrero de 2024. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de diseño y tramitación del permiso de construcción en el Municipio de Tierras Altas.

 730-5300 ext. 1402

 [www.unachi.ac.pa](http://www.unachi.ac.pa)

Acreditada por el CONEAUPA, Resolución AI-009-2022



# UNACHI

## DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

### **PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS SEDE RIO SERENO DE LA UNACHI .**

Licitado y adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA Y REMODELADORA PACÍFICO, S.A. por un valor de B/.53,195.00, con un avance de 15% en diciembre 2023.

Orden de proceder: 11 de diciembre 2023 al 09 marzo 2024.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución.



☎ 730-5300 ext. 1402

🌐 [www.unachi.ac.pa](http://www.unachi.ac.pa)

Acreditada por el CONEAUPA, Resolución AI-009-2022





# UNACHI

## DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

### **PROYECTO ADECUACIÓN A FACHADA DE ENTRADA DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS NATURALES.**

Licitado y adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA ZARETH, S.A. por un valor de B/.40,860.05, con un avance de 40% en diciembre 2023.

Orden de proceder: 17 de noviembre 2023 al 31 de diciembre 2023.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución.



☎ 730-5300 ext. 1402

🌐 [www.unachi.ac.pa](http://www.unachi.ac.pa)

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022



# UNACHI

## DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

### **PROYECTO REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNACHI.**

Licitado y adjudicado a la empresa MULTISERVIN POS, S.A. por un valor de B/.73,521.13, con un avance de 60% en diciembre 2023.

Orden de proceder: 21 de noviembre 2023 al 19 de enero 2024.  
El proyecto se encuentra actualmente en ejecución.



📞 730-5300 ext. 1402

🌐 [www.unachi.ac.pa](http://www.unachi.ac.pa)

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022





# UNACHI

## DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

### **PROYECTO SEGUNDA FASE DEL EDIFICIO DE 6 AULAS DE MEDICINA DE LA UNACHI.**

Licitado y adjudicado a la empresa GRUPO JARAMILLO, S.A. por un valor de B/.123,326.88, con un avance de 55% en diciembre 2023.

Orden de proceder: 08 de noviembre 2023 al 05 de febrero 2024.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución.



📞 730-5300 ext. 1402

🌐 [www.unachi.ac.pa](http://www.unachi.ac.pa)

Acreditada por el CONEAUPA, Resolución AI-009-2022



# UNACHI

## DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

### **PROYECTO REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE FAECO DEL NIVEL 100 DE LA UNACHI**

Licitado y adjudicado a la empresa INVERSIONES MEYGUI, S.A. por un valor de B/.34,000.00, con un avance de 100% en diciembre 2023.

Orden de proceder: 25 de octubre 2023 al 14 de noviembre 2023. Proyecto inspeccionado por Contraloría General de la República, en diciembre 2023.



**Realizado por: Ing. Carlos Santamaría**

☎ 730-5300 ext. 1402

🌐 [www.unachi.ac.pa](http://www.unachi.ac.pa)

Acreditada por el CONEAUPA, Resolución AI-009-2022