



Universidad Autónoma de Chiriquí

Departamento de Arquitectura

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

A continuación, presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2025 del mes Enero.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE TIERRAS ALTAS DE LA UNACHI

Licitado y adjudicado al Contratista R&G constructora S.A. por un monto de B/. 370,725.00 en ejecución, mantiene un avance del 43% en enero de 2025.

Orden de proceder: 30 de agosto del 2023 al 25 de febrero de 2024. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de diseño de planos y tramitación del permiso de construcción en el Municipio de Tierras Altas. En trámite de Adenda.

El día 17 de enero de 2025, se realizó el acto protocolar referente a la colocación de la primera piedra del proyecto.



Realizado por: Ing. Carlos Santamaría

Tel. 730 - 5300 Ext. 1402

www.unachi.ac.pa

Re Acreditada por el CONEAUPA, Resolución AI -009 -2022

